ANALYSERAPPORT

Bjernede vandværk
v/ Torben Nielsen
Bjernede Parkvej 1
4180 Sorø

Sagsnavn:	**Bjernede Vandværk**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	01-10-2026
Rapport dato:	22-10-2026
Rapport nr.:	152752

Prøvetagning, start:	01-10-2026 kl.07:00	Laboratorienr.:	DV26330375-001
Prøvetager:	Højvang/Ira	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	01-10-2026 til 22-10-2026	Formål:	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl
Prøvetagningssted:	**Bjernedevej 34, Sorø (4180), Køkken**		
Prøvetype:	**Drikkevand**		
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006	Omfang:	Gruppe A parametre

DS/ISO 5667-5:2006
MST Manual for prøvetagning. Drikkevand. 2025

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer	+/-
Temperatur	**14,6**	°C			SM 2550:2005, Felt	
pH(1)	**7,4**	pH	7,0 / 8,5		DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^	0,2 pH
Ilt	**10**	mg/L		0,2	DS/ISO 17289:2014, felt+M022^	15
Kimtal 22 °C	**<1**	CFU/mL	/ 200	1	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005^	d 0,15 (lg)
Coliforme bakterier	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d 0,11 (lg)
Escherichia coli (E.coli)	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d 0,11 (lg)
Intestinale enterokokker	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	ISO 7899-2:2000+MM0013^	d 0,11 (lg)
Jern	**<0,01**	mg/L	/ 0,2	0,01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^	d 20

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve:

Analyseresultater vurderes efter gældende afrundingsregler jf. drikkevandsvejledningen til samme antal betydende cifre som kravværdien (min./max) angivet i den gældende drikkevandsbekendtgørelse.

(1) pH er temperaturafhængig, så pH værdien er målt med 25 °C som referencetemperatur af udstyret.

Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.
Udført iht:
Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 1272 af 31/10/2025, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)
Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Godkendt af:



Heidi Jensen
Laborant

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

Bjernede vandværk
v/ Torben Nielsen
Bjernede Parkvej 1
4180 Sorø

Sagsnavn:	**Bjernede Vandværk**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	01-10-2026
Rapport dato:	22-10-2026
Rapport nr.:	152752

Sendt til:
bjernede.vand@gmail.com - Torben Nielsen
drikkevand@soroe.dk - Sorø Kommune
Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:
Ingen

Betegnelser:
+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.